

## **Bóbita Bölcsőde bővítés Bölcsődei fejlesztési program pályázat**

### **Megvalósítás tervezett ütemezése**

- 2019. március 16. pályázat benyújtásának határideje
- 2019. június 20. pályázat elbírálási határidő (pályázati kiírás szerint)
- Várhatóan 2019. augusztus 31-ig Támogatói Okirat aláírása
- 2019. augusztus 31-ig a kiviteli tervek elkészítése
- Várhatóan 2019. szeptember közbeszerzési eljárás indítása (Támogatási Okirat aláírását követően)
- Várhatóan 2020. január közbeszerzési eljárás befejezése (Támogatási összeg átutalását követően), szerződéskötés
- Kivitelezési munkák kezdése 2020. I. negyedév
- Kivitelezési munkák befejezése 2020. IV. negyedév (tervezett átfutási idő: 9 hónap)
- Hatósági engedélyek beszerzése a teljes beruházás műszaki átadás-átvételi eljárását követően 2 hónap (tényleges használatbavételi engedélyezés 35 nap)

### **Pénzügyi, finanszírozási ütemezés**

- A pályázati kiírás alapján a támogatás maximális összege 28 fővel számolva bruttó 224 millió Ft
- A Tervezői költségbecslés alapján készített költségterv alapján a teljes bekerülési költség bruttó 357.410.000,- Ft.
- Az Önkormányzat által vállalni szükséges önrész a költségbecslés alapján bruttó 133.410.000,- Ft. (Az önrész tekintetében 2018-as kötelezettségvállalással a tervezés 19.560.000,- Ft már lekötött összeg, amely teljesítésigazolással 2019-ben kerül kifizetésre)
- A költségtervben szereplő pénzügyi ütemezés figyelembevételével kell meghatározni az önkormányzati önrész éves fedezet biztosítását.

2019. évben: 40.000,- Ft

2020. évben: 261.479.000,- Ft

2021. évben: 340.000,- Ft