

Megrendelő:



NEMZETI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTŐ Zrt.  
1134 Budapest, Váci út 45., Tel.: 436-8100

Kivitelező:

## KITÉRŐ 2016 KONZORCIUM

Konzorciumvezető:

V-Híd Építő  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Konzorciumi tag:



Mérnök:

MÁV jóváhagyás

Mérnök jóváhagyás

Kiadás	Dátum	Megjegyzés
M01	2017. február	Kezelői jóváhagyásra benyújtás
M00	2017. január	Tervfelülvizsgálat

Projekt megnevezés:

Kelenföld (kiz.) – Százhalombatta (kiz.) vonalszakasz vasúti  
pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése

Tervfázis:

Kiviteli terv

Tervfázis jele:

G

Vonalszakasz:

Kelenföld (kiz.) - Százhalombatta (kiz.)

Szakasz száma:

00

Generáltervező:



VIKÖTI MÉRNÖK IRODA KFT.

Postacím: 1519 Budapest, Pf.: 241., Fax: 06-1-790-1103, E-mail: vlikoti@vikoti.hu

Munkaszám:

V 43

Projektvezető:

Váradai Klaudia

Igazgató:

Hegyi Zoltán

Szaktervező:



VIKÖTI MÉRNÖK IRODA KFT.

Postacím: 1519 Budapest, Pf.: 241., Fax: 06-1-790-1103, E-mail: vikoti@vikoti.hu

Munkaszám:

V 43

Szakág:

Organizáció

Szakági kód

R101

Tervezés tárgya:

Kelenföld (kiz.) - Százhalombatta (kiz.)

Részfeladat:

Magyar Közút NZrt. kezelésébe tartozó úthálózat  
igénybevétele

Rajkszám:

G00-R101-na0201-M01

Fájlnev:

G00-R101-na0201-M01.dwg

Méretarány:

Felelős tervező:

Tervező:

Váradai Klaudia

Tervező:

Ellenőr:

Ez a terv a VIKÖTI Kft. szellemi terméke, amelynek védelmét jogszabály biztosítja.

Megnevezés	Tervezett szállítóeszköz	Mennyiség	Igénybeveendő országos főút	Honnan	Hová
<b>Zúzottkő (közúton)</b>	Nyerges vontató	10 000 to	6. sz. és 7. sz. főút	Komló, Szob	Háros, Nagytétény-Diósd, Érd, Százhalombatta állomási rakterületek
<b>Védőréteg (közúton)</b>	Nyerges vontató	50 000 to	6. sz. és 7. sz. főút	Gánt	Háros, Nagytétény-Diósd, Érd, Százhalombatta állomási rakterületek
<b>Betonalj</b>	Nyerges vontató	500 to	6. sz. és 7. sz. főút	Lábatlan	Háros, Nagytétény-Diósd, Érd, Százhalombatta állomási rakterületek
<b>Peronelem</b>	Nyerges vontató	4 500 to	6. sz. és 7. sz. főút	Nádudvar	Háros, Nagytétény-Diósd, Érd, Százhalombatta állomási rakterületek
<b>Beton</b>	Mixer	20 000 to	6. sz. és 7. sz. főút	Érd, Tárnok, Budapest 9. kerület, Százhalombatta	Háros, Nagytétény-Diósd, Érd, Százhalombatta állomási rakterületek
<b>Aszfalt</b>	Nyerges vontató	7 000 to	6. sz. és 7. sz. főút	Budapest, 9. kerület	Háros, Nagytétény-Diósd, Érd, Százhalombatta állomási rakterületek
<b>Kitermelt hulladék és föld</b>	Nyerges vontató	140 000 to	6. sz. és 7. sz. főút	Háros, Nagytétény-Diósd, Érd, Százhalombatta állomási rakterületek	Pusztazámor
<b>Beton hídelemek</b>	Nyerges vontató + daru	25 000 to	6. sz. és 7. sz. főút	Dunaújváros	Háros, Nagytétény-Diósd, Érd, Százhalombatta állomási rakterületek, nyílvonali helyek
<b>Vízépítési elemek</b>	Nyerges vontató	25 000 to	6. sz. és 7. sz. főút	Dunaújváros, Hódmezővásárhely	Háros, Nagytétény-Diósd, Érd, Százhalombatta állomási rakterületek

Szakasz neve	1. Kelenföld - Háros	2. Háros állomás	3. Háros - Nagytétény-Diósd	4. Nagytétény-Diósd	5. Nagytétény-Diósd - Érd	6. Érd állomás	7. Érd - Százhalombatta	Összesen [db, sm]	Összesen [to]
Depó	Háros áll.	Háros áll.	Nagytétény-Diósd	Nagytétény-Diósd	Nagytétény-Diósd	Érd állomás	Százhalombatta		
Sín (vasúton)	<i>Tervezettek szerint vasúton érkezik</i>							98 480 sm	5 909 to
	17 880 sm	18 600 sm	12 200 sm	11 400 sm	14 200 sm	16 600 sm	7 600 sm		
Betonalj (vasúton)	<i>Tervezettek szerint vasúton érkezik</i>							82 067 db	24 620 to
	14 900 db	15 500 db	10 167 db	9 500 db	11 833 db	13 833 db	6 333 db		
Átmeneti betonalkak (közúton)	<i>Várható mennyiség, mely közúton szállítandó</i>							1 666 db	500 to
	50 db	700 db	50 db	480 db	50 db	286 db	50 db		
Zúzottkő (közúton)	<i>Tervezettek szerint vasúton érkezi, a közúti szállításra tervezett mennyiség:</i>							-	10 000 to
	1 816 to	1 889 to	1 239 to	1 158 to	1 442 to	1 686 to	772 to		
SZK1 jelű védőréteg (közúton)	Háros áll.	Háros áll.	Nagytétény-Diósd	Nagytétény-Diósd	Nagytétény-Diósd	Érd állomás	Százhalombatta	-	50 000 to
	9 078 to	9 444 to	6 194 to	5 788 to	7 210 to	8 428 to	3 859 to		
Aszfalt (közúton)	P+R	P+R, Vágóhid u., Háros u.	Növény u., Nagytétényi út, Dózsa út	P+R, Angeli út	P+R, Balatoni út, Duna u.	P+R	Útátjáró	-	7 000 to
	700	1500	1200	800	1600	1000	200		
Beton elemek (közúton) (műtárgy és vízépítés)	u2, VH4, VH6	HID-1, u3, VH7	u4, u6	u8, VH8	u9, u9a, HID-3, HID-5, HID-4, VH12, u11	VH13, u23-ÚJ, v11, u13/a, u22-ÚJ, u16b-ÚJ, u14.mod, u16, V17, V18, u17	u18, V19, u20, u19, V22, VH18	-	25 000 to
	4600	4600	3100	3000	3600	4100	2000		
Kitermelt hulladék és föld (közúton)	<i>Tervezett maximális mennyiség. Lehetőség szerint munkaterületen újrahaznosítás történik</i>							-	140 000 to
	25 418 to	26 442 to	17 344 to	16 206 to	20 187 to	23 599 to	10 804 to		
<b>Összesen:</b>								<b>263 029 to</b>	