

Tisztelt Gazdasági Bizottság!

A Kraftszer Kft. kérelemmel fordult hivatalunkhoz, melyben a Budapest, XI. ker. Bertalan L. – Budafoki út DN 150- DN 250 távhővezeték rekonstrukció munkakezdési engedélye határidejének hosszabbítását kéri.

A Bertalan Lajos utcában a távhő-és gázvezeték rekonstrukciót a Kraftszer Kft. végzi, (alvállalkozója a BEGO-Gáz Kft.) a szolgáltatók megrendelésére. A munkavégzésre aug. 31-ig kaptak hozzájárulást.

A kivitelező és a szolgáltató közötti szerződés határideje 2017. október 31. A munkakezdési hozzájárulás kiadásának feltétele az eredeti ütemterv megváltoztatása volt, Önkormányzatunk valamint a Budapest Közút Zrt. is jelezte, hogy a 17. FINA Világbajnokság Budapest és a területet érintő felújítási munkák, valamint a szeptemberi iskolakezdés miatt a távhővezeték rekonstrukció csak több ütemben engedélyezhető. A Bertalan Lajos utcában a Gárdonyi iskola megközelítése miatt a tervek szerint szeptember 1-től ideiglenesen helyreállított útburkolatra kell a forgalmat visszaengedni. A Budafoki úti munkálatokat 2017.08.01-től engedélyeztük az eredeti tervektől eltérően. Itt is várhatóan az útburkolat végleges helyreállítása szintén október 31-ig történik meg.

A Budafoki út – Bertalan Lajos utca csomópontban, illetve a Bertalan Lajos utca – Kende utca kereszteződésben a tervtől erősen eltérő közműhelyzet került feltárássra a távhő és gázvezetékek kivitelezése során.

A távhő vezeték kivitelezése jelen pillanatban is újratervezés alatt áll a Bertalan Lajos utcában (Budafoki út és Bertalan Lajos utca 19. szám közötti szakaszon) a közmű helyzet miatt, melyet augusztus elején jelezték a megrendelőjüknek. Az újratervezést követően a tervtől eltérően további egyedi anyagrendelések váltak illetve válnak szükségessé, melyek beszerzését még a megrendelővel is engedélyeztetni kellett. Az egyedi, eddig nem tervezett gyári anyagok gyártása időbe telik a gyártó részéről, ezen időszakban a kivitelezés nem tud az ütemterv szerint haladni.

A mély és közmű építésben az előre nem látható és tervezhető okok miatt a kivitelezési munkákat nem tudják befejezni 2017. szeptember 1.-ig a Bertalan Lajos utca Budafoki út és Kende utca közötti szakaszán, ezért kérték a burkolatbontási engedély meghosszabbítását a Bertalan Lajos utcára 2017. szeptember 30-ig.

A távhő vezeték építése csak a nyári időszakban végezhető, a fűtési időszak kezdetére már készen kell lenni, valamint a távhő ellátás biztosítása az Mötvt. szerint kötelező önkormányzati feladatok közé tartozik.

A kivitelező vállalja, hogy a tanítási napokon 7:15- 8:30 között biztosítja az egyirányú forgalmat a Bertalan Lajos utcában a Budafoki út irányából a Bartók Béla út irányba.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt határozati javaslatot fogadja el.

Budapest, 2017. szeptember 5.

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző megbízásából:

Büki László
igazgató